



Obra
Reservatório RU II

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Rio
Grande do Sul
SBC - 09/2025 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 06/2025 - Sergipe

B.D.I.
22,36%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 75.781.12	25,00% 18.945.28	25,00% 18.945.28	25,00% 18.945.28	25,00% 18.945.28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E TECNICOS	100,00% 16.631.83	60,00% 9.979.10	30,00% 4.989.55	5,00% 831.59	5,00% 831.59
3	MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES	100,00% 3.217.78	100,00% 3.217.78			
4	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES	100,00% 27.940.28	100,00% 27.940.28			
5	SUPRAESTRUTURA	100,00% 118.481.29	30,00% 35.544.39	50,00% 59.240.65	20,00% 23.696.26	
6	ALVENARIA/VEDAÇÕES	100,00% 12.376.26		40,00% 4.950.50	60,00% 7.425.76	
7	ESQUADRIAS	100,00% 7.241.29				100,00% 7.241.29
8	COBERTURA	100,00% 26.842.46				100,00% 26.842.46
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 28.275.11			30,00% 8.482.53	70,00% 19.792.58
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 13.140.75	5,00% 657.04			95,00% 12.483.71
11	REVESTIMENTOS	100,00% 43.361.77		20,00% 8.672.35	70,00% 30.353.24	10,00% 4.336.18
12	PINTURA	100,00% 10.001.31				100,00% 10.001.31
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 14.877.46				100,00% 14.877.46
14	HIDRANTES/MANGOTINHOS	100,00% 99.749.98			30,00% 29.924.99	70,00% 69.824.99
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 570.81				100,00% 570.81
Porcentagem			19,32%	19,42%	24,0%	37,26%
Custo			96.283,86	96.798,33	119.659,65	185.747,65
Porcentagem Acumulado			19,32%	38,73%	62,74%	100,0%
Custo Acumulado			96.283,86	193.082,19	312.741,84	498.489,50

Fabício Zamberlan
Setor de Engenharia

Humberto Trindade
Engenheiro Eletricista

Eleusa Favarin
Engenheira Segurança do Trabalho