



Obra
Adequação PPCI Prédio 47 - Reitoria - Administração Central

UFSM
CPF:

Bancos
SINAPI - 08/2020 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2020 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul
ORSE - 06/2020 - Sergipe
SEDOP - 09/2020 - Pará
SEINFRA - 026 - Ceará
SETOP - 04/2020 - Minas Gerais
IOPES - 06/2020 - Espírito Santo
SIURB - 01/2020 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2020 - São Paulo
SUDECAP - 08/2020 - Minas Gerais
CPOS - 07/2020 - São Paulo
FDE - 07/2020 - São Paulo
AGESUL - 06/2020 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 04/2019 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás
CAEMA - 12/2019 - Maranhão
EMBASA - 06/2017 - Bahia
CAERN - 05/2020 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 93.166,01	35,00% 32.608,10	20,00% 18.633,20	15,00% 13.974,90	15,00% 13.974,90	15,00% 13.974,90
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	100,00% 17.231,16	50,00% 8.615,58	20,00% 3.446,23	20,00% 3.446,23	5,00% 861,56	5,00% 861,56
3	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	100,00% 246.527,07	10,00% 24.652,71	20,00% 49.305,41	40,00% 98.610,83	20,00% 49.305,41	10,00% 24.652,71
4	SISTEMA DE HIDRANTES	100,00% 148.307,25	10,00% 14.830,73	30,00% 44.492,18	30,00% 44.492,18	20,00% 29.661,45	10,00% 14.830,73
5	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	100,00% 5.307,89				50,00% 2.653,95	50,00% 2.653,95
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 38.256,14		10,00% 3.825,61	30,00% 11.476,84	30,00% 11.476,84	30,00% 11.476,84
Porcentagem			14,71%	21,81%	31,34%	19,67%	12,47%
Custo			80.707,12	119.702,64	172.000,98	107.934,11	68.450,68
Porcentagem Acumulado			14,71%	36,52%	67,86%	87,53%	100,0%
Custo Acumulado			80.707,11	200.409,75	372.410,73	480.344,84	548.795,52

Roberto
Engenheiro Civil