

Obra: Reforma do terceiro pavimento do Prédio 9E

## Cronograma Físico-Financeiro

SEINFRA: CE  
3/2021  
ORSE: SE 11/2022  
SIURB: SP 7/2022  
SICRO3: RS  
10/2022  
SINAPI: RS 2/2023  
BDI Padrão: **25,000%**

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês
1	Serviços iniciais	100,00% 142.631,74	25,00% R\$35.657,94	25,00% R\$35.657,94	25,00% R\$35.657,94	25,00% R\$35.657,94
2	Pilaretes na platibanda	100,00% 5.486,29	100,00% R\$5.486,29	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
3	Estrutura Metálica	100,00% 33.560,93	100,00% R\$33.560,93	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
4	Cobertura e fechamento da platibanda	100,00% 95.736,95	25,00% R\$23.934,24	75,00% R\$71.802,71	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00
5	Portas/Esquadrias/Envidraçamento	100,00% 38.006,18	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	50,00% R\$19.003,09	50,00% R\$19.003,09
6	Paredes e Painéis	100,00% 11.054,94	25,00% R\$2.763,74	25,00% R\$2.763,74	25,00% R\$2.763,74	25,00% R\$2.763,74
7	Instalações Pluviais	100,00% 7.013,62	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	50,00% R\$3.506,81	50,00% R\$3.506,81
8	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	100,00% 2.205,68	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	50,00% R\$1.102,84	50,00% R\$1.102,84
9	Instalações de Combate a Incêndio	100,00% 1.055,70	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	100,00% R\$1.055,70
10	Instalações Elétricas	100,00% 66.521,13	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	50,00% R\$33.260,57	50,00% R\$33.260,57
11	Pintura	100,00% 105.365,30	25,00% R\$26.341,33	25,00% R\$26.341,33	25,00% R\$26.341,33	25,00% R\$26.341,33
12	Pisos e peitoris	100,00% 4.171,15	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	50,00% R\$2.085,58	50,00% R\$2.085,58
13	Limpeza final da obra e desmobilização	100,00% 1.695,62	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	0,00% R\$0,00	100,00% R\$1.695,62
Porcentagem do período		100,00%	24,83%	26,54%	24,05%	24,58%
Total do período		R\$514.505,24	R\$127.744,45	R\$136.565,71	R\$123.721,88	R\$126.473,20
Porcentagem acumulada			24,83%	51,37%	75,42%	100,00%
Total acumulado			R\$127.744,45	R\$264.310,16	R\$388.032,04	R\$514.505,24

**Total sem BDI 411.635,18**

**Total do BDI 102.870,05**

**Total 514.505,23**

Paulo Inácio Obregon do Carmo  
Engenheiro Civil - CREA RS 80040

NUP: 23081.065001/2023-47

Prioridade: Normal

**Memorando de comunicação entre unidades administrativas**

010 - Organização e Funcionamento

**COMPONENTE**

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
13	Cronograma Físico-Financeiro	13. Cronograma Físico-Financeiro 0001.pdf

**Assinaturas**

15/05/2023 19:26:48

PAULO INACIO OBREGON DO CARMO (Engenheiro-Area)  
07.82.00.00.0.0 - INSTITUTO DE REDES INTELIGENTES - INRI

Código Verificador: 2736735

Código CRC: 38471ae4

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

