



Obra
Reforma Telhado e Pintura da Fachada do Prédio 26 A

UFSM
CPF:

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Rio
Grande do Sul
SBC - 08/2023 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SUDECAP - 04/2023 -

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 52.764.88	40,00% 21.105.95	30,00% 15.829.46	30,00% 15.829.46
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	100,00% 4.703.89	30,00% 1.411.17	35,00% 1.646.36	35,00% 1.646.36
3	ALVENARIA	100,00% 474.21	100,00% 474.21		
4	COBERTURA	100,00% 23.381.14			100,00% 23.381.14
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 41.230.62	30,00% 12.369.19	35,00% 14.430.72	35,00% 14.430.72
6	REVESTIMENTOS	100,00% 8.486.70	100,00% 8.486.70		
7	VIDROS	100,00% 491.28	100,00% 491.28		
8	PINTURA	100,00% 131.838.63	40,00% 52.735.45	40,00% 52.735.45	20,00% 26.367.73
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 756.00	30,00% 226.80	35,00% 264.60	35,00% 264.60
Porcentagem			36,84%	32,15%	31,02%
Custo			97.300,75	84.906,59	81.920,01
Porcentagem Acumulado			36,84%	68,98%	100,0%
Custo Acumulado			97.300,74	182.207,34	264.127,35

Fabício Zamberlan
Setor de Engenharia