



Obra  
REFORMA DE SALAS PARA TOMOGRAFIA - HVU

Bancos  
SINAPI - 07/2023 - Rio Grande do Sul  
SBC - 08/2023 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 04/2023 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 06/2023 -

B.D.I.  
Padrão - 25,0%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100,00% 32.963.41	40,00% 13.185.36	30,00% 9.889.02	30,00% 9.889.02
2	DEMOLIÇÕES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 7.240.53	100,00% 7.240.53		
3	ALVENARIA	100,00% 1.556.76	50,00% 778.38	50,00% 778.38	
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00% 3.556.10		50,00% 1.778.05	50,00% 1.778.05
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 40.380.21		50,00% 20.190.11	50,00% 20.190.11
6	ESQUADRIAS	100,00% 36.785.01		25,00% 9.196.25	75,00% 27.588.76
7	REVESTIMENTOS	100,00% 26.286.22	50,00% 13.143.11	50,00% 13.143.11	
8	FORRO	100,00% 7.317.44		100,00% 7.317.44	
9	PINTURA	100,00% 14.761.52			100,00% 14.761.52
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 239.72			100,00% 239.72
Porcentagem			20,08%	36,41%	43,51%
Custo			34.347,38	62.292,36	74.447,18
Porcentagem Acumulado			20,08%	56,49%	100,0%
Custo Acumulado			34.347,38	96.639,74	171.086,92

Engº Tiago Hoppe  
Setor de Engenharia