



**Obra**  
Praças Infantis Largos do Planetário e CEFD

**Bancos**  
SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 02/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará  
AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul  
EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro

**B.D.I.**  
25,0%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	63,59%	36,41%
		7.636.14	4.855.67	2.780.47
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	50,00%	50,00%
		5.560.94	2.780.47	2.780.47
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%	
		2.075.20	2.075.20	
2	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%	
		3.944.29	3.944.29	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%	
		4.256.04	4.256.04	
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%	
		26.273.64	26.273.64	
5	EQUIPAMENTOS	100,00%		100,00%
		90.800.00		90.800.00
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		100,00%
		20.554.70		20.554.70
Porcentagem			25,63%	74,37%
Custo			39.329,64	114.135,17
Porcentagem Acumulado			25,63%	100,0%
Custo Acumulado			39.329,64	153.464,81

Vinícius Kuchinski  
Engenheiro Civil