



Obra
Obra de reforma e adaptação do Prédio Multiuso

B.D.I.
22,36%

UFSM
CNPJ: 95.591.764/0001-05

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS |
|-----------------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% | 5,50% | 4,40% | 7,10% | 5,60% | 6,20% | 9,00% | 8,00% | 10,80% | 11,40% | 9,80% | 12,60% | 9,60% |
| | | 537.837,62 | 29.581,07 | 23.664,86 | 38.186,47 | 30.118,91 | 33.345,93 | 48.405,39 | 43.027,01 | 58.086,46 | 61.313,49 | 52.708,09 | 67.767,54 | 51.632,41 |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS, TÉCNICOS E EQUIPAMENTOS | 100,00% | 15,00% | | | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | | |
| | | 101.387,73 | 15.208,16 | | | 10.138,77 | 15.208,16 | 15.208,16 | 15.208,16 | 10.138,77 | 10.138,77 | 10.138,77 | | |
| 3 | DEMOLIÇÕES/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% | 70,00% | 10,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| | | 110.203,78 | 77.142,65 | 11.020,38 | 2.204,08 | 2.204,08 | 2.204,08 | 2.204,08 | 2.204,08 | 2.204,08 | 2.204,08 | 2.204,08 | 2.204,08 | 2.204,08 |
| 4 | INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES | 100,00% | 30,00% | 40,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| | | 268.413,12 | 80.523,94 | 107.365,25 | 80.523,94 | | | | | | | | | |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% | | | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 10,00% | | | | | | |
| | | 308.113,71 | | | 92.434,11 | 92.434,11 | 92.434,11 | 30.811,37 | | | | | | |
| 6 | VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS/ALVENARIA | 100,00% | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | |
| | | 133.156,41 | | | 33.289,10 | 33.289,10 | 33.289,10 | 33.289,10 | | | | | | |
| 7 | COBERTURA E BRISE METÁLICO | 100,00% | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 15,00% | 10,00% | | |
| | | 596.901,87 | | | | | | 149.225,47 | 149.225,47 | 149.225,47 | 89.535,28 | 59.690,19 | | |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 10,00% | 30,00% | 20,00% |
| | | 278.868,93 | | 13.943,45 | 13.943,45 | 13.943,45 | 13.943,45 | 13.943,45 | 13.943,45 | 13.943,45 | 13.943,45 | 27.886,89 | 83.660,68 | 55.773,79 |
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | | | | | 5,00% | 5,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| | | 290.888,81 | | | | | 14.544,44 | 14.544,44 | 43.633,32 | 43.633,32 | 43.633,32 | 43.633,32 | 43.633,32 | 43.633,32 |
| 10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - PPCI | 100,00% | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 69.567,82 | | | | | | | | | | | 34.783,91 | 34.783,91 |
| 11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 100,00% | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 135.151,55 | | | | | | | | | | | 67.575,78 | 67.575,78 |
| 12 | REVESTIMENTOS | 100,00% | | | | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 25,00% | 25,00% | 15,00% | 15,00% | |
| | | 450.660,67 | | | | 22.533,03 | 22.533,03 | 22.533,03 | 22.533,03 | 112.665,17 | 112.665,17 | 67.599,10 | 67.599,10 | |
| 13 | ESQUADRIAS | 100,00% | | | | | | | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | 303.588,20 | | | | | | | | | 75.897,05 | 75.897,05 | 75.897,05 | 75.897,05 |
| 14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% | | 80,00% | | | | | | | | 20,00% | | |
| | | 6.972,95 | | 5.578,36 | | | | | | | | 1.394,59 | | |
| 15 | PINTURA | 100,00% | | | | | | | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | 41.289,06 | | | | | | | 4.128,91 | 4.128,91 | 8.257,81 | 8.257,81 | 8.257,81 | 8.257,81 |
| 16 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% | | | | | | | | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% |
| | | 26.238,73 | | | | | | | | | | 10.495,49 | 10.495,49 | 5.247,75 |
| Porcentagem | | | 5,53% | 4,42% | 7,12% | 5,59% | 6,22% | 9,02% | 8,03% | 10,77% | 11,41% | 9,84% | 12,62% | 9,43% |
| Custo | | | 202.455,81 | 161.572,28 | 260.581,14 | 204.661,45 | 227.502,30 | 330.164,48 | 293.903,41 | 394.025,62 | 417.588,41 | 359.905,38 | 461.874,75 | 345.005,88 |
| Porcentagem Acumulado | | | 5,53% | 9,95% | 17,07% | 22,66% | 28,88% | 37,9% | 45,93% | 56,7% | 68,11% | 77,95% | 90,57% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 202.455,81 | 364.028,09 | 624.609,23 | 829.270,68 | 1.056.772,98 | 1.386.937,46 | 1.680.840,87 | 2.074.866,49 | 2.492.454,90 | 2.852.360,28 | 3.314.235,03 | 3.659.240,96 |

Pedro
Engenheiro Civil