


Reforma Restaurante Palmeira das Missões

	Bancos SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul SIURB - 01/2025 - São Paulo DERPR - 03/2025 - Paraná	B.D.I. 22,23%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 112,88% Mensalista: 69,79%
---	---	-----------------------------	--

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA	100,00% 45.744,04	60,00% 27.446,42	20,00% 9.148,81	20,00% 9.148,81
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 2.786,91	100,00% 2.786,91		
3	FUNDAÇÕES	100,00% 11.943,46	100,00% 11.943,46		
4	ALVENARIA E PILARES	100,00% 26.684,54		100,00% 26.684,54	
5	PISO	100,00% 42.675,33	80,00% 34.140,26	20,00% 8.535,07	
6	ABERTURAS	100,00% 29.554,24		50,00% 14.777,12	50,00% 14.777,12
7	ACABAMENTO	100,00% 38.572,69		30,00% 11.571,81	70,00% 27.000,88
8	PINTURA	100,00% 18.191,84		20,00% 3.638,37	80,00% 14.553,47
9	HIDRO-SANITÁRIO	100,00% 44.071,32		70,00% 30.849,92	30,00% 13.221,40
10.1	Instalações elétricas	100,00% 21.466,06		20,00% 4.293,21	80,00% 17.172,85
10.2	Cabeamento Estruturado	100,00% 9.500,68		50,00% 4.750,34	50,00% 4.750,34
11	PPCI	100,00% 6.462,98		20,00% 1.292,60	80,00% 5.170,38
12	Central de gás	100,00% 12.598,05	10,00% 1.259,81	20,00% 2.519,61	70,00% 8.818,64
Porcentagem			25,0%	38,05%	36,94%
Custo			77.576,86	118.061,39	114.613,88
Porcentagem Acumulado			25,0%	63,06%	100,0%
Custo Acumulado			77.576,86	195.638,25	310.252,14

Juliomar Reginato CREA 68994
Setor de Engenharia SIAP 1444690