

		Obra						
		SUBESTAÇÃO - PALMEIRA DAS MISSÕES AGO 2025						
Cronograma								
ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20%	20%	20%	20%	20%		100%
		19.557,49	19.557,49	19.557,49	19.557,49	19.557,49	97.787,44	97.787,44
2	MOVIMENTO TERRA/DEMOLIÇÕES	100%	0%	0%	0%	0%		100%
		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
3	INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES	80%	20%	0%	0%	0%		100%
		17.999,05	4.499,76	0,00	0,00	0,00	22.498,81	22.498,81
4	SUPRAESTRUTURA	0%	100%	0%	0%	0%		100%
		0,00	13.540,77	0,00	0,00	0,00	13.540,77	13.540,77
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO	0%	100%	0%	0%	0%		100%
		0,00	41.936,00	0,00	0,00	0,00	41.936,00	41.936,00
6	ESQUADRIAS	0%	0%	100%	0%	0%		100%
		0,00	0,00	1.555,60	0,00	0,00	1.555,60	1.555,60
7	COBERTURA	0%	0%	100%	0%	0%		100%
		0,00	0,00	9.702,68	0,00	0,00	9.702,68	9.702,68
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	50%	0%	50%	0%	0%		100%
		2.143,13	0,00	2.143,13	0,00	0,00	4.286,25	4.286,25
9	REVESTIMENTOS	0%	50%	50%	0%	0%		100%
		0,00	8.098,28	8.098,28	0,00	0,00	16.196,55	16.196,55
10	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	0%	50%	50%	0%	0%		100%
		0,00	3.022,80	3.022,80	0,00	0,00	6.045,60	6.045,60
11	PINTURA	0%	0%	100%	0%	0%		100%
		0,00	0,00	5.775,75	0,00	0,00	5.775,75	5.775,75
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0%	30%	30%	40%		100%
		0,00	0,00	56.536,78	56.536,78	75.382,37	188.455,92	188.455,92
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0%	0%	0%	100%		100%
		0,00	0,00	0,00	0,00	777,60	777,60	777,60
TOTAL GERAL		39.939,66	90.655,10	106.392,49	76.094,26	95.717,46	408.798,97	408.798,97