



2120, 2121, 2122 e 2123 do Prédio 18

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
22,35%

Encargos
Desonerado:
embutido nos
preços
unitário dos
insumos de
mão de obra,
de acordo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Administração da Obra	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		31.180.76	10.289.65	10.289.65	10.601.46
2	Cabos	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		338.060.33	111.559.91	111.559.91	114.940.51
3	Conduletes, Tomadas e Interruptores	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%
		25.684.53	2.568.45	10.273.81	12.842.27
4	Disjuntores	100,00%		50,00%	50,00%
		30.367.97		15.183.99	15.183.99
5	Dutos	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		55.468.92	18.304.74	18.304.74	18.859.43
6	Luminárias e Quadros	100,00%		50,00%	50,00%
		70.841.05		35.420.53	35.420.53
7	Obras Cíveis	100,00%	10,00%	40,00%	50,00%
		21.586.95	2.158.70	8.634.78	10.793.48
Porcentagem			25,28%	36,58%	38,14%
Custo			144.881,45	209.667,40	218.641,65
Porcentagem Acumulado			25,28%	61,86%	100,0%
Custo Acumulado			144.881,45	354.548,85	573.190,51

Max Henrique Gomes Braunstein
Engenheiro Eletricista
CREA RS169400

NUP: 23081.008174/2025-20

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
13	cronograma fisico financeiro obra	Cronograma_fisico-financeiro_assinado.pdf

Assinaturas

25/08/2026 10:40:49

MAX HENRIQUE GOMES BRAUNSTEIN (Engenheiro-Area (Ativo))

01.11.03.00.0.0 - COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO - COPA-PROINFRA

Código Verificador: 7761872

Código CRC: 4ad24519

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

